

BURMISTRZ

KAMIENIA POMORSKIEGO

Kamień Pomorski, dnia 09.12.2021 r.

0.0003.50.2021.SK

Pani Monika Kosińska
Radna Rady Miejskiej
w Kamieniu Pomorskim

W odpowiedzi na przesłaną interpelację z dnia 26.11.2021 r. Radnej Moniki Kosińskiej uprzejmie informuję:

Ad1.

1. Budowany przez Spółkę budynek w Mokrawicy na terenie oczyszczalni ścieków, jest obecnie jako całość zawansowany w ponad 90%.

W całości, tj. w 100% wykonano:

- konstrukcję i dach do stanu surowego zamkniętego oraz elewację i stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną;
- przyłącza zewnętrzne, wod-kan, elektryczne,
- parter: wykończenia w zakresie tynków i posadzek, instalacje elektryczne, wodkan i wentylacyjne, wyposażenie w części socjalnej i sanitarnej pomieszczeń w tym tzw. biały montaż oraz winda, instalacje podłogowe c.o i kotłownia;

W części zawansowane są następujące prace:

- piętro: tynki, posadzki i wyposażenie, instalacje podłogowe c.o, instalacje wod-kan, wentylacyjne i elektryczne ok. 70%,
- instalacje teletechniczne 50%
- system grzewczy pompa ciepła, dolne źródło, bufor elektryczny – w oczekiwaniu na dostawę i montaż,
- zagospodarowanie terenu: parking z miejscami postojowymi od frontu, ogrodzenie wzdłuż parkingu 100%
- systemy okablowania strukturalnego LAN, SAP oraz instalacje podtrzymujące UPS - 20%

Obiekt nie ma obecnie pozwolenia na użytkowanie, przewidywane zakończenie realizacji inwestycji 30.04.2022 r., w zależności od dostępności materiałów budowlanych i wyposażenia.

2. Budynek u zbiegu ulic Szczecińskiej i Konopnickiej jest zawansowany w ok 70%:

W całości tj. 100% wykonano:

- konstrukcję i dach do stanu surowego zamkniętego oraz elewację i stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną,
- instalacje - przyłącza zewnętrzne, wod-kan, elektryczne,
- instalacje wewnętrzne (podtynkowe) wod-kan, wentylacyjne elektryczne i co.

W części zawansowane są prace w zakresie zagospodarowania przyległego terenu tj. miejsca postojowe i podbudowy z nawierzchniami. Rozpoczęto roboty wykończeniowe tj. tynki i posadzki.

Obiekt nie ma obecnie pozwolenia na użytkowanie, przewidywane zakończenie realizacji inwestycji 15.03.2022 r. w zależności od dostępności materiałów budowlanych i wyposażenia.

Ad. 2

- Kompostownia odpadów ulegających biodegradacji otrzymała dofinansowanie w wysokości 6 600 000 w ramach RPO w Szczecinie, ale w ze względu na konieczność zmiany planowanej lokalizacji, jest obecnie na etapie oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Obecnie uzyskane zostały pozytywne uzgodnienia z RDOŚ oraz PPIS, w trakcie są uzgodnienia z PGW Wody Polskie;

- Spółka, co do zasady, nie udziela informacji w zakresie tajemnic prawnie chronionych, w tym informacji na temat rozliczeń finansowych. W szczególności dotyczy to pracowników konkurencyjnych podmiotów lub/i osób, które potencjalnie mogą wykorzystywać pozyskane informacje do działania na szkodę Spółki. Rozpoczęcie budowy nastąpi 2022 roku.

Ad.3

- Spółka, co do zasady, nie udziela informacji na temat procesów sądowych, których jest stroną lub których stroną są osoby wchodzące w skład jej organów, z co najmniej dwóch powodów: 1) ryzyka naruszenia dóbr osobistych, 2) możliwości osłabienia pozycji procesowej Spółki, w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem informacji przez osoby trzecie;

- Odnosząc się do artykułu, który ukazał na portalu ikamien.pl 11 października 2021 r. wskazuję, że po analizie treści zawiera on kłamstwa i pomówienia. Prezes Spółki nigdy nie miał postawionych zarzutów karnych przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za udostępnienie informacji o ofertach innych oferentów, utrudniania postępowania przetargowego itd. Pomówienia zawarte w treści artykułu będą niebawem przedmiotem odpowiednich działań prawnych wobec wydawcy portalu solidarnie z redaktorem naczelnym tego portalu.

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło